

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۰۳)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
نور الله علی دادی	2811	459512020499	Pw30008468	۲	۹۸/۰۶/۰۶
وضعیت آنتن دهی: مناسب			دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter
Error%		V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)	Flow _{Ref} (l/s)
V	Q				
4.8	-9.0	2403106	6370351	2.2	2.0
	-9.0	2403428	6370658	2.2	2.0

※ رنگ سبز: تایید

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. استفاده از سایه بان و بارانگیر مناسب الزامی می باشد.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت. با توجه به موارد فوق کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۰۴)

نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
نساجی حجاب - محمد مهرانیان	22/1657/2	1197020476	Pw30001879	3	۹۸/۰۶/۰۶
وضعیت آنتن دهی: مناسب			دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter
Flow Ref (l/s)	Flow EUT (l/s)	V _{Ref} (l)	V _{EUT} (l)	Error%	
Q	V				
4.2	4.0	6371621	24317251	-4.7	
4.2	4.0	6372145	24317749	-4.9	

※ رنگ سبز: تایید

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت. با توجه به موارد فوق کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۰۶)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
یخساز نجف آباد	22/33	459606061140	PW30001107	3	۹۸/۰۶/۰۶
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter	
Error%		V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)	Flow _{Ref} (l/s)
V	Q				
-4.2	-2.4	36201866	6374557	4.0	4.1
	-2.4	3620263	6375356	4.0	4.1

※ رنگ سبز: تایید

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. استفاده از سایه بان و بارانگیر مناسب الزامی می باشد.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت. با توجه به موارد فوق کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	شماره گزارش PW-98-014-037-142	

ردیف (۰۰۸)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
اسفندیار جعفری	22/2093	459602160358	PW30008470	4	۹۸/۰۶/۰۶
وضعیت آنتن دهی: مناسب			دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter
Error%		V _{EUT} (l)		V _{Ref} (l)	
V	Q				
-4.6	4.1	438623560		6384453	
	4.7	438631750		6393046	
		Flow EUT (l/s)		Flow Ref (l/s)	
		34.9		33.5	
		35.1		33.5	

※ رنگ سبز: تایید

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب قرار گرفت. با توجه به موارد فوق کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۱۰)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
حسینعلی ایمانیان - اتان گاز	313	1197020555	PW30006234	3	۹۸/۰۶/۰۷
وضعیت آنتن دهی: مناسب			دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter
Error%		V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)	Flow _{Ref} (l/s)
V	Q				
-1.9	-0.6	2260211	6403073	14.4	14.5
	-2.1	2262463	6405369	13.9	14.2

※ رنگ سبز: تایید

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت. با توجه به موارد فوق کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۱۴)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
ریسندگی و بافندگی زرین	۱۵۳۲	۴۵۹۶۰۲۱۸۰۱۶۹	PW30008471	2	۹۸/۰۶/۰۷
وضعیت آنتن دهی: مناسب			دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter
Error%	V	Q	V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)
6.4			3630771	6434225	
		7.8	3631469	6434881	5.5
*رنگ سبز: تایید					

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. کنتور به سایه بان و بارانگیر مناسب نیاز دارد.
۲. لوله اضافی قبل از کنتور حذف شود.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت. با توجه به موارد فوق کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۱۵)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
محمد رضا حجتی	۳۳۳۶	1197030365	PW30006533	2	۹۸/۰۶/۰۷
وضعیت آنتن دهی: مناسب			دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter
Error%		V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)	Flow _{Ref} (l/s)
V	Q				
7.1	6.8	364224	6435933	3.1	2.9
	6.8	365148	6436795	3.1	2.9
*رنگ سبز: تایید					

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. کابل تغذیه باید از داخل تراشه یا لوله محافظ عبور داده شود.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت. با توجه به موارد فوق کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۱۶)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
علی و علیرضا بابایی	۱۷۳۲۱۳	۱۱۹۷۰۲۰۲۰۵	PW30001825	2	۹۸/۰۶/۰۷
وضعیت آنتن دهی: نامناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter	
Error%	Flow Ref (l/s)	Flow EUT (l/s)	V _{Ref} (l)	V _{EUT} (l)	Error%
V	Q				
۶,۵	۶,۴	۸۸۶۶۹۷	۶۴۶۸۲۸۴	۳,۳	۳,۱
	۶,۶	۸۸۷۴۶۳	۶۴۶۹۰۰۳	۳,۳	۳,۱

※ رنگ سبز: تایید

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. کابل تغذیه باید از داخل تراشه یا لوله محافظ عبور داده شود.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت. با توجه به موارد فوق کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۱۷)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
عباسعلی مختاری	۳۲۱۸	۴۵۹۶۰۴۱۳۰۳۱۲	PW30008472	3	۹۸/۰۶/۰۷
وضعیت آنتن دهی: مناسب			دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter
Error%	V	Q	V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)
2.5	0	0	2296207	6471829	13.6
	0.7	0.7	2299142	6474692	13.4
*رنگ سبز: تایید					

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. برق کنتور وصل نمیباشد .

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت. با توجه به موارد فوق کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	<p>گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)</p>	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۱۸)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
شرکت زرین حلب	۳۲۲۷	۱۱۹۷۰۲۰۱۷۴	PW30001830	2	۹۸/۰۶/۰۷
وضعیت آنتن دهی: مناسب			دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter
Error%		V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)	Flow _{Ref} (l/s)
V	Q				
7.9	4.1	1993996	6477017	2.5	2.4
	4.6	1994648	6477621	2.5	2.39
*رنگ سبز: تایید					

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. ایستگاه آنتن دهی مناسب ندارد.
۲. استفاده از سیم هم پتانسیل جهت لوله های پلی اتیلن الزامی میباشد.
۳. اجرای فنداسیون و مهار لوله خروجی الزامی میباشد.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۲۱)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
اداره گاز تیران	۱۳۸۹	۱۱۹۷۰۲۰۶۵۱	PW30001911	4	۹۸/۰۶/۰۹
وضعیت آنتن دهی: مناسب			دبی جت خروجی: ... lit/sec		
Error%		V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)	Flow _{Ref} (l/s)
V	Q				
-4.7	-4.5	64032053	6485912	18.8	19.7
		64035961	6490016	18.2	19.2
*رنگ سبز: تایید					

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۲۲)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
محمد معمارپور	3232	1197030319	PW30006153	2	۹۸/۰۶/۰۹
وضعیت آنتن دهی: مناسب			دبی جت خروجی: ... lit/sec		
Error%		V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)	Flow _{Ref} (l/s)
V	Q				
9.0	2.9	425895	6493319	3.5	3.4
	10.0	427104	6494428	3.3	3.0
*رنگ سبز: تایید					

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. اطراف کنتور به حوضچه و بارانگیر مناسب نیاز دارد.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)		 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش	

ردیف (۰۲۳)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
علی شهیدی	3225	609020210	Pw30001361	4	۹۸/۰۶/۰۹
وضعیت آنتن دهی: نامناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter	
Flow Ref (l/s)		Flow EUT (l/s)	V _{Ref} (l)	V _{EUT} (l)	Error%
					V Q
۱۳,۶		۱۲,۸	۶۴۹۶۳۷۰	۱۸۱۲۷۰۳	-5.8
14.5		13.8	6499679	1815919	-4.8
*رنگ سبز: تایید					

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. ایستگاه آنتن دهی مناسبی ندارد.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۲۴)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
محمود اکبری	1149	1197020574	PW30001719	3	۹۸/۰۶/۰۹
وضعیت آنتن دهی: نامناسب			دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter
Error%		V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)	Flow _{Ref} (l/s)
V	Q				
-۴,۸	۷,۲	۲۳۶۱۰۹۴۸	۶۵۰۱۸۴۳	۷,۴	۶,۹
	۷,۲	۲۳۶۱۲۰۶۶	۶۵۰۳۰۱۸	۷,۴	۶,۹

※ رنگ سبز: تایید

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. ایستگاه آنتن دهی مناسبی ندارد.
۲. اختلاف ارتفاع در لوله خروجی جهت پر بودن لوله وجود ندارد.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۲۵)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
حسین سلیمی	5/2447	1197110044	PW30004793	5	۹۸/۰۶/۰۹
وضعیت آنتن دهی: مناسب			دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter
Error%		V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)	Flow _{Ref} (l/s)
V	Q				
6.3	6.4	126042800	6515623	31.4	29.5
	7.5	126047060	6519627	31.2	29.0

※ رنگ سبز: تایید

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. اطراف کنتور به حوضچه مناسب نیاز دارد.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۲۶)						
نام و نام خانوادگی مالک		کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
نوروزعلی سلیمی- حسن سلیمی		۱۳۲۹	۱۱۹۷۰۲۰۶۲۹	PW30003267	4	۹۸/۰۶/۰۹
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter		
Flow Ref (l/s)		Flow EUT (l/s)	V _{Ref} (l)	V _{EUT} (l)		Error%
						V Q
14.2		14.8	6524257	125045010		3.7
14.1		14.7	6527796	125048680		
*رنگ سبز: تایید						

تصاویر صحت‌سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می‌باشد:

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می‌باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)		 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش	

ردیف (۰۲۷)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
رمضان احمدی	5/3242	1197020475	PW30001875	3	۹۸/۰۶/۰۹
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter	
Error%		V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)	Flow _{Ref} (l/s)
V	Q				
5.3	5.7	165948450	6531111	7.3	6.9
	5.7	165949980	6532563	7.3	6.9

*رنگ سبز: تایید

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۲۸)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
اسدالله محبی	2106	459606061080	PW30001197	3	۹۸/۰۶/۰۹
وضعیت آنتن‌دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter	
Error%		V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)	Flow _{Ref} (l/s)
V	Q				
-1.5	-1.3	433612980	6561642	21.3	21.6
	-1.4	433619450	6568216	21.1	21.4
*رنگ سبز: تایید					

تصاویر صحت‌سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می‌باشد:

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می‌باشد.

ردیف (۰۳۱)

نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
صنایع ریختگری اردستان	705	1197030545	PW30003366	2	۹۸/۰۶/۲۴
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter	
Flow Ref (l/s)		Flow EUT (l/s)		V _{Ref} (l)	
Error%		V _{EUT} (l)		Q	
V					
-2.9		0		3247199	
		-5.1		3248068	
				6597803	
				6598698	
				5.6	
				5.5	
				5.6	
				5.8	

※ رنگ سبز: تایید

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۳۴)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
رضا سרمدی	896	1197030619	Pw30006333	2	۹۸/۰۶/۲۴
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter	
Error%	Flow Ref (l/s)	Flow EUT (l/s)	V _{Ref} (l)	V _{EUT} (l)	Error%
V	Q				
5.8	7.1	6294807	6618862	3.0	2.8
	3.4	6295846	6618844	3.0	2.9

※ رنگ سبز: تایید

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. اطراف کنتور به بارانگیر مناسب نیاز دارد.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)		 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش	

ردیف (۰۳۵)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
حسین رضایی (اشرفی)	2/373	1197030294	Pw30006540	2	۹۸/۰۶/۰۴
وضعیت آنتن دهی: مناسب			دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter
Error%		V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)	Flow _{Ref} (l/s)
V	Q				
-9.6	5.4	11045718	6620697	3.5	3.7
		11045961	6620966		

※ رنگ سبز: تایید

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. اطراف کنتور به بارانگیر مناسب نیاز دارد.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۳۶)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
حسین حیدری	837/656565	۱۱۹۷۰۳۰۱۹۵	Pw30006546	3	۹۸/۰۶/۲۴
وضعیت آنتن دهی: مناسب			دبی جت خروجی: ... lit/sec		
Error%		V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)	Flow _{Ref} (l/s)
V	Q				
-4.7	6.0	3846804	6620211	3.1	3.3
	-3.4	3847752	6621206	3.09	3.2
*رنگ سبز: تایید					

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. اطراف کنتور به بارانگیر مناسب نیاز دارد.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۳۷)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
مرغداری منتظری-حسینی	۴۳۰۶	1197020828	Pw30004860	4	۱۳۹۸/۰۶/۲۸
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter	
Error%	V	Q	V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)
-2.2		-2.4	2951758	6652795	12.0
		-1.6	2954637	6655740	12.1
*رنگ سبز: تایید					

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. اطراف کنتور به سایه بان و بارانگیر مناسب نیاز دارد.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۴۰)						
نام و نام خانوادگی مالک		کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
مژگان نوایی		03707/6383	۱۱۹۷۰۳۰۲۸۷	Pw30006934	2	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter		
Flow Ref (l/s)		Flow EUT (l/s)	V _{Ref} (l)	V _{EUT} (l)		Error%
						V Q
5.9		5.4	6691554	1589972		-8.4
5.6		5.2	6692902	1591185		-7.1
*رنگ سبز: تایید						

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. کنتور به سایه بان و بارانگیر مناسب نیاز دارد.
۲. مهار لوله بعد از خروجی کنتور وجود ندارد.

نمیشد کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۴۱)						
نام و نام خانوادگی مالک		کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
عباس فروغی		6882	1197030133	Pw30006547	۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter		
Flow _{Ref} (l/s)		Flow _{EUT} (l/s)	V _{Ref} (l)	V _{EUT} (l)		Error%
						V Q
11.6		11.9	6695357	27362867		1.8 2.5
11.3		11.6	6697915	27365479		1.8 2.6
*رنگ سبز: تایید						

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. کنتور به سایه بان و بارانگیر مناسب نیاز دارد.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۴۲)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
احمد خنده	3704/2154	459511100266	Pw30008477	5	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
وضعیت آنتن دهی: مناسب			دبی جت خروجی: ... lit/sec		
Error%		V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)	Flow _{Ref} (l/s)
V	Q				
-1.8	-2.2	31729	6763757	17.4	17.8
	-1.6	36209	6768322	17.4	17.7

※ رنگ سبز: تایید

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. کابل تغذیه باید از داخل تراشه یا لوله محافظ عبور داده شود.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۴۵)						
نام و نام خانوادگی مالک		کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
شرکت زیبا مرغ اصفهان		5326	1197020429	Pw30001741	2	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter		
Flow Ref (l/s)		Flow EUT (l/s)	V _{Ref} (l)	V _{EUT} (l)		Error%
						V Q
5.5		5.9	6807775	7220590		6.9 7.2
5.3		5.8	6809278	7222198		
*رنگ سبز: تایید						

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۴۶)						
نام و نام خانوادگی مالک		کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده(اینچ)	تاریخ بازرسی
دانشگاه شیخ بهایی		6144	1197020703	Pw30003257	4	۱۳۹۸/۰۷/۰۲
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter		
Flow Ref (l/s)		Flow EUT (l/s)	V _{Ref} (l)	V _{EUT} (l)		Error%
						V Q
8.0		7.4	6812339	21627843		-7.5
7.9		7.4	6813913	21629299		-6.3
*رنگ سبز: تایید						

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۴۷)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
ابوالقاسم اشرف زاده	6757	1197030529	Pw30009621	2	۱۳۹۸/۰۷/۰۲
وضعیت آنتن دهی: نامناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter	
Error%	Flow Ref (l/s)	Flow EUT (l/s)	V _{Ref} (l)	V _{EUT} (l)	Error%
V	Q				
۰,۹	۲,۲	۲,۲۷	۶۸۱۵۷۱۸	۶۱۷۲۰۴	۳,۱
	۲,۱۳	۲,۱۶	۶۸۱۶۰۹۱	۶۱۷۵۷۸	۱,۴

※ رنگ سبز: تایید

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. ایستگاه آنتن دهی مناسبی ندارد.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۴۹)						
نام و نام خانوادگی مالک		کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
غلامرضا سلمانی		1346	1197100014	Pw30006523	4	۱۳۹۸/۰۷/۰۲
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter		
Flow Ref (l/s)		Flow EUT (l/s)	V _{Ref} (l)	V _{EUT} (l)		Error%
						V Q
14.6		14.7	6817732	7036997		0.6
15.4		14.4	6821533	7040622		-6.4
*رنگ سبز: تایید						

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. کنتور به حوضچه مناسب نیاز دارد.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۵۰)						
نام و نام خانوادگی مالک		کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
رمضان اخلاقی		۳۷۰۴/۱۷۱	۱۱۹۷۱۱۰۰۳۸	Pw30004796	5	۱۳۹۸/۰۷/۰۲
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter		
Flow Ref (l/s)		Flow EUT (l/s)	V _{Ref} (l)	V _{EUT} (l)		Error%
						V Q
13.3		13.0	6823688	94062737		-2.2
11.0		10.6	6830000	94068817		-3.6
*رنگ سبز: تایید						

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۵۱)						
نام و نام خانوادگی مالک		کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
رمضان زارعی		۱۸۴۳	۱۱۹۷۰۱۱۳	Pw30006213	3	۱۳۹۸/۰۷/۰۲
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter		
Flow _{Ref} (l/s)		Flow _{EUT} (l/s)	V _{Ref} (l)	V _{EUT} (l)		Error%
Flow _{Ref} (l/s)		Flow _{EUT} (l/s)	V _{Ref} (l)	V _{EUT} (l)		Error%
2.4		2.7	6833795	8995925		12.0
2.4		2.6	6834400	8996586		8.3
*رنگ سبز: تایید						

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۵۲)						
نام و نام خانوادگی مالک		کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده(اینچ)	تاریخ بازرسی
علیرضا دهقانی		۱۵۲۷	۱۱۹۷۰۲۰۵۲۸	Pw30006352	3	۱۳۹۸/۰۷/۰۲
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter		
Flow Ref (l/s)		Flow EUT (l/s)	V _{Ref} (l)	V _{EUT} (l)		Error%
						V Q
19.6		20.6	6840380	88837177		5.1
19.1		20.1	6842850	88839754		5.2
*رنگ سبز: تایید						

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. کنتور به بارانگیر مناسب نیاز دارد.
۲. مهار لوله بعد از خروجی کنتور وجود ندارد.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۵۵)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
نوروزعلی طوطی	۵۷۵	۴۵۹۶۰۶۰۶۰۹۵۹	Pw30001114	۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter	
Error%	V	Q	V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)
۴,۵	۴,۲	۴,۲	۶۸۷۹۲۴۶	۴۱۶۱۲۸۳۶	۱۲,۳
	۴,۲	۴,۲	۶۸۸۲۴۳۵	۴۱۶۱۶۱۷۱	۱۲,۲
*رنگ سبز: تایید					

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. کابل تغذیه باید از داخل تراشه یا لوله محافظ عبور داده شود.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۵۸)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده(اینچ)	تاریخ بازرسی
اصغر ذکاوتمند	272	1197030314	PW30006539	2	۹۸/۰۷/۱۰
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter	
Flow Ref (l/s)		Flow EUT (l/s)	V _{Ref} (l)	V _{EUT} (l)	Error%
					V Q
5.51		5.66	6900745	1788367	2.7
4.74		4.88	6901890	1789530	2.9
*رنگ سبز: تایید					

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۶۰)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
قاسم و رسول کیانی	۲۶۵	۱۱۹۷۱۱۰۰۱۴	PW30004804	5	۹۸/۰۷/۱۰
وضعیت آنتن دهی: مناسب			دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter
Error%		V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)	Flow _{Ref} (l/s)
V	Q				
0.3	3.2	1870	6904010	6.4	6.2
	-0.61	3336	6905471	6.44	6.48
*رنگ سبز: تایید					

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. استفاده از سایه بان و بارانگیر مناسب الزامی می باشد.
۲. عمر باتری کنتور رو به پایان است.
۳. مهار لوله بعد از خروجی کنتور وجود ندارد.
۴. برق کنتور وصل نمیباشد.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۶۱)						
نام و نام خانوادگی مالک		کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده(اینچ)	تاریخ بازرسی
شیوا رسایی		1479/5	۰۹۰۱۷۵۷۹۵۲۴	PW30006274	6	۹۸/۰۳/۰۷
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter		
Flow _{Ref} (l/s)		Flow _{EUT} (l/s)	V _{Ref} (l)	V _{EUT} (l)		Error%
						V Q
16.2		17.1	6914934	163647830		4.7
16.2		17.0	6919336	163652440		
*رنگ سبز: تایید						

تصاویر صحت سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می باشد:

۱. استفاده از سایه بان و بارانگیر مناسب الزامی می باشد.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)		 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش	

ردیف (۰۶۲)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
شرکت مهیار ریس	1678	1197020503	PW30004784	3	۹۸/۰۷/۱۰
وضعیت آنتن دهی: مناسب			دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter
Error%		V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)	Flow _{Ref} (l/s)
V	Q				
-5.5	-3.9	2425163	6922684	1.71	1.78
	-7.8	2425763	6923319	1.64	1.78
*رنگ سبز: تایید					

تصاویر صحت‌سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می‌باشد:

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می‌باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۶۵)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
سید محسن میر محمدی	۲۳۳۶	1197030509	PW30006331	2	۹۸/۰۷/۱۰
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter	
Error%		V _{EUT} (l)		V _{Ref} (l)	
V	Q				
-4.7	-3.4	4665764		6864482	
	-5.7	4666528		6865284	
		Flow EUT (l/s)		Flow Ref (l/s)	
		1.75		1.76	
		1.63		1.73	

※رنگ سبز: تایید

تصاویر صحت‌سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می‌باشد:

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت‌سنجی قرار گرفت. با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می‌باشد.

	گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	PW-98-014-037-142	شماره گزارش

ردیف (۰۶۸)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
حجت الله فخری	13/2293	1197020308	PW30001916	2	۹۸/۰۷/۱۱
وضعیت آنتن دهی: مناسب			دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter
Error%		V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)	Flow _{Ref} (l/s)
V	Q				
-2.2	-2	3669123	6870312	4.9	5
	-1.6	3670518	6871739	4.81	4.73

※ رنگ سبز: تایید

تصاویر صحت‌سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می‌باشد:

۱. مه‌ار لوله بعد از خروجی کنتور وجود ندارد.

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت‌سنجی قرار گرفت. با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می‌باشد.

	<p>گزارش بازرسی بر نصب ۹۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت غرب در استان اصفهان (پارت دهم)</p>	 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
	<p>PW-98-014-037-142</p>	<p>شماره گزارش</p>

ردیف (۰۶۹)					
نام و نام خانوادگی مالک	کلاس پرونده	شماره سریال کنتور	شماره بارکد هولوگرام بازرسی	سایز کنتور نصب شده (اینچ)	تاریخ بازرسی
شرکت فرناک	2201	۱۱۹۷۱۰۰۰۵۷	PW30004880	4	۹۸/۰۷/۱۱
وضعیت آنتن دهی: مناسب		دبی جت خروجی: ... lit/sec		دستگاه مرجع: Portable Ultrasonic Flowmeter	
Error%	V	Q	V _{EUT} (l)	V _{Ref} (l)	Flow _{EUT} (l/s)
3.5	4.3	2805634	6868860	15.82	15.16
	4	2808500	6871628	15.6	15.0
*رنگ سبز: تایید					

تصاویر صحت‌سنجی:



موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می‌باشد:

۱. استفاده از سایه بان و بارانگیر مناسب الزامی می باشد .

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت‌سنجی قرار گرفت. با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه مورد تایید می‌باشد.